Tamaulipas

Descripción:



Modernización de 12 a 24 m de ancho de corona, así como la modernización de 3 entronques, 8 puentes, la construcción de 3 Pasos Superiores Vehiculares y 1 Paso Superior de Ferrocarril.

Beneficios:



• Ahorro en tiempo: 30 min

- TDPA: 7,033
- Población beneficiada: 403,000 habitantes de los municipios de Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo, Villagrán y Mainero.


Empleos Generados:



• Directos: 6,125

• Indirectos: 13,475

Inversión total:



Inicio de Modernización

Oct-2011

Decisiones clave

- Actualizar el registro de cartera ante la Secretaria de Hacienda.
- Concluir el PSV Magueyes del km. 118+500, inconcluso desde el año 2017, el cual ocasiona un cuello de botella en esta vía, así como inconformidad de los usuarios.

	Alcance	Que se ha hecho	Cuanto falta por hacer	
	 122.50 KM 14 Puentes 3 Entronques 3 Pasos Superiores Veh. 1 Paso Superior Paso de Ferrocarril. 	• 34.24 KM • 6 puentes	 88.26KM 8 Puente 3 Entronques 3 Pasos Superiores Veh. 1 Paso Superior Paso de Ferrocarril 	
)	\$8,294.00	\$1,066.50	7,227.50	
	14 años	12 años	2 años	

Inversión (mdp)

Tiempo (años)

Meta




Factibilidades

	Тіро	Dependencia/ Área que expide/autoriza	Autoriza do	Fecha de obtención	Aspectos Relevantes	
Técnica	Proyecto Ejecutivo	DGC-DEP	No	Nov-2017 Nov-2018	 Se cuenta con el proyecto de la troncal del Km. 18+300 al Km. 60+000, con las siguientes observaciones: Se cuanta con el proyecto del PSV en el entronque del km.19+420, sin embargo falta el proyecto de las gasas laterales. Se cuanta con el proyecto del PSV en el entronque del km.24+600, sin embargo falta el proyecto ejecutivo de la estructura. Se cuanta con el proyecto del Puente "Corona" en el km.25+820 para los dos carriles del sentido Victoria – Monterrey, y se pretende utilizar el puente existente para el sentido Monterrey - Victoria, sin embargo falta el proyecto de los accesos para las transiciones. Falta el proyecto del puente peatonal del rio "Purificación" ubicado en el km.38+300. Falta el proyecto del km.60+000 al 109+000. 	
Económica	Registro en cartera	SHCP	No	6-jun-2011	Registro no vigente No. 11096480005	
	Derecho de Vía	CENTRO SICT	Si	En proceso	Se tiene liberado los 88.26 km. faltantes excepto 0.6 Ha. en una gaza del PSV "Magueyes" ubicado en el km.118+151; Solamente falta que se radiquen los recursos por parte de la DGC por un monto de 0.65 mdp para el pago de la afectación.	
Legal	CFE	CFE	Si	Por evento	Desde el inicio de la obra en el año 2011, se han venido reubicando las diferentes líneas y postes que se encuentran dentro del derecho de vía de la SICT, las cuales se tienen ubicadas y son consideradas dentro del catalogo de capacitato de cada trama a ligitar.	
	CONAGUA	CONAGUA	Si	Por evento		
	PEMEX	PEMEX	Si	Por evento	catalogo de conceptos de cada tramo a licitar.	
Ambiental	Manifestación de Impacto Ambiental	SEMARNAT	Si	9-jun-2016	Se cuenta con la exención de impacto ambiental del km. 3+700 al km. 49+800; Se requiere la exención de impacto ambiental del km. 49+800 al km. 118+600, así como la Manifestación de Impacto Ambiental en 0.6 Ha en una gaza del PSV "Magueyes" ubicado en el km.118+151.	


Tramo	Periodo	Ponderación	Ejecutado %
Km. 3+700 al Km. 18+300	Concluido 2012-2020 (14.60 km)	11.92%	99.00%
Km. 18+300 al Km. 37+000	2024 - 2026	15.26%	0.00%
Km. 37+000 al Km. 41+000	Concluido 2016-2017 (4.00 km)	3.26%	99.00%*
Km. 41+000 al Km. 109+000	2027-2033	55.51%	0.00%
Km. 109+000 al Km. 126+210	Concluido 2011-2015 (15.61 km)	14.05%	90.00% *
		100%	-

- * Del Km. 15+500 al Km. 17+000, esta pendiente una capa de carpeta asfáltica (4cm), señalamiento y paraderos de autobuses.
- * Del Km. 38+500 al Km. 38+700 (Puente Purificación) esta pendiente la construcción de los cruces de peatones.
- Del Km. 117+000 al Km. 118+600, esta pendiente la conclusión del PSV Magueyes,.

Modernizado Por Modernizar Inconcluso



Tamaulipas



Plan de Recuperación

- Dar seguimiento a las observaciones del proyecto con el que se cuenta.
- Continuar con la elaboración y autorización del proyecto del Km. 60+000 al Km. 109+00.
- Se requiere la exención de impacto ambiental del km.49+800 al km.118+600.
- Decisiones Clave:
- Actualizar el registro de cartera ante la Secretaria de Hacienda
- Concluir el PSV Magueyes del km. 118+500, inconcluso desde el año 2017, el cual ocasiona un cuello de botella en esta vía, así como inconformidad de los usuarios.

