Monterrey- Reynosa. Tramo: Cadereyta - La Sierrita

Descripción:



Modernización de una vialidad de 143.1 km de longitud, de dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, incluye ampliación de estructuras.



Beneficios:

- Ahorro en Tiempo (min): Mejorar la seguridad y la calidad del servicio en la carretera federal.
- **TDPA 2023:** 9,224
- Población beneficiada: 1,114,666 habitantes de los municipios de Cadereyta, Guadalupe y Juárez.



Empleos Generados:

• Directos: 825

Indirectos: 2,759

Inversión total:

1,630 mdp (obra)

Inicio de Obra				
2005				
Inicio de Operación				
2026				

Preinversión (tramos o trabajos con factibilidades abiertas)

Ejecución

Modernización

KM 38+000 - km 181+100

Decisiones clave

· Dar continuidad a la modernización de una vialidad de 143.1 km de longitud, de dos carriles a dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, incluye ampliación de estructuras, con un tramo faltante de modernizar de 33.1 km

e ón	Alcance	Qué se ha hecho	Cuánto falta por hacer	
	143.1 KM	110.0 km	33.1 km	
Meta				
Inversión (md _l	1,630.0	917.7	712.3	
Tiempo (mese	252	216	36	

Monterrey- Reynosa. Tramo: Cadereyta - La Sierrita

Factibilidades

	Tipo	Dependencia/ Área que expide/autoriza	Autoriza do	Fecha de obtención	Aspectos Relevantes	
Técnica	Proyecto Ejecutivo	SICT	SI	2013	100%	
Económica	Registro en cartera	SHCP	Si	2012	En proceso	
Legal	Der <mark>ech</mark> o de Vía	CENTRO SICT	Si		Se cuenta con el derecho de vía al 100%	
	CFE	CFE	Si	Por evento		
	CONAGUA	CONAGUA	Si	Por evento	No aplica derivado que el proyecto se encuentra dentro del derecho de vía.	
	PEMEX	PEMEX	Si	Por evento		
Ambiental	Manifestación de Impacto Ambiental	SEMARNAT	N/A		Exención de MIA en proceso	
	Estudio Técnico Ejecutivo	SEMARNAT	N/A		No aplica	
	Cambio de uso de suelo	SEMARNAT	N/A		No aplica	

Monterrey- Reynosa. Tramo: Cadereyta - La Sierrita

Nuevo León

Componente	Ponderació n	Programad o %	Ejecutado %	Avance Real Global %
TRONCAL 143.1 KM	100	100.0%	76.9	76.9
TOTALES	100.0	100.0		76.9





